

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
Арзамасского филиала ННГУ
М.И. Фокеев.

« 13 » 03 2025 г.



**Мероприятия по подготовке котельной АФ ННГУ
к отопительному сезону 2025 – 2026 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственны й исполнитель	Необходимые материалы	Отмет ка о вып.
1	2	3	4	5	6
1.	Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной и на теплотрассе	Май	Мастер участка	Кран шаровой Ду15 – 3 шт.	
2.	Текущий ремонт котлов №1-6 (ремонт дожигательных горок, решеток, стабилизаторов, очистка поверхностей нагрева, ремонт обмуровки)	Май-июнь	Мастер участка	Кирпич ШБ=5 200шт. Глина шамотн. 100кг	
3.	Произвести текущий ремонт кровли над ГРП	Июнь	Мастер участка		
4.	Текущий ремонт сетевых насосов №1,2	Июль	Мастер участка		
5.	Текущий ремонт подпиточных насосов №3,4	Июль	Мастер участка		
6.	Поверка контрольно-измерительных приборов. (КИП)	Август	Мастер участка		

7.	Текущий ремонт, внутренняя очистка оборудования ХВО	Сентябрь	Мастер участка	Соль таблетированная – 1 т.	
8.	Декоративный ремонт котельной	Сентябрь	Мастер участка	Краска – 15 кг Известь – 15 кг.	
9.	Пробный пуск котельной	Сентябрь	Мастер участка		
10.	Испытание системы отопления пробным давлением	Май	Мастер участка		

Согласовано: Главный инженер ООО «ОРК»



А.Ю. Дуруев

Начальник АХО



И.М. Целиков

Мастер участка



В.А. Миронов